

## 地下鉄七隈線延伸工事に伴う道路陥没事故について

市民局 防災・危機管理課

## 1 復旧状況

## (1) ライフライン

項目	復旧状況	
電気	9日 09:04	停電解消
下水道	9日 20:00	下水道使用自粛解除
上水道	11日 13:00	断水解消
ガス	12日 14:00	ガス復旧作業完了
通信サービス	<u>13日 17:40</u>	<u>通信サービス回復</u>

## (2) 事故復旧(交通局)

項目	被害状況	復旧状況
陥没現場	・博多駅前2丁目交差点付近において、道路陥没 (幅約27m, 長さ約30m, 深さ約15m)	<p>【13日】</p> <p>01:00 路体築造(碎石埋戻し)</p> <p>07:30 &lt;再生水&gt; φ100施工開始</p> <p>09:00 &lt;再生水&gt; φ100施工完了</p> <p>17:20 &lt;下水&gt; φ1500施工完了</p> <p>【12日】</p> <p>01:10 &lt;下水&gt; φ2000 布設開始</p> <p>06:10 流動化処理土打設完了(建築物の基礎周辺部分保全のため)</p> <p>10:00 &lt;電気&gt; 施工中(北側管口処理)</p> <p>14:00 &lt;ガス&gt; 施工完了</p> <p>22:00 &lt;電気&gt; 施工完了(北側管口処理)</p> <p>23:00 建築物下, 空隙充填開始</p> <p>23:30 &lt;電話・通信&gt; 施工完了</p> <p>【11日】</p> <p>00:10 トンパック(大型土嚢)設置開始</p> <p>04:00 流動化処理土投入開始(建築物の基礎周辺部分保全のため)</p> <p>10:00 調査ボーリング開始(強度確認のため)</p> <p>11:20 &lt;下水&gt; φ1500 布設開始</p> <p>11:55 &lt;下水&gt; φ350 布設開始</p> <p>13:00 &lt;水道&gt; 断水中のビル引込管施工完了</p> <p>&lt;電話・通信&gt; 管材現場搬入開始</p> <p>14:20 &lt;電話・通信&gt; 施工開始</p> <p>16:30 &lt;下水&gt; φ350 施工完了</p> <p>24:00 &lt;電気&gt; 施工完了(南側管口処理)</p> <p>【10日】</p> <p>06:30 作業車両進入路(スロープ)工事開始</p> <p>15:30 埋設管の応急復旧のため, 碎石によるスロープ設置</p> <p>18:30 スロープの設置完了</p> <p>以降, 流動化処理土硬化状況確認継続</p> <p>【9日】</p> <p>19:40 地表面から-3mまで埋め戻し完了 (3,050m<sup>3</sup>, 速報値) ※想定全体数量 約7,000m<sup>3</sup>の44%</p>

※下線部は前回からの変更点

(3) インフラ復旧

項目	被害状況	復旧状況
下水道	<p>【下水道管路の被害状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・合流幹線 比恵1号幹線(2,400×1,900)・・・破断 比恵4号幹線(φ1,500)・・・破断</li> <li>・合流枝線 φ350・・・破断</li> <li>・側溝 300×300 2条・・・破断</li> <li>・再生水管 φ100mm 1条・・・破断</li> </ul>	<p>【現在の対応】</p> <p>&lt;下水道使用自粛のお願い&gt;            周辺地域に下水道使用の自粛をお願いしていたが、緊急対応工事を行い、9日20:00をもって全地域の下水道使用自粛を解除。</p> <p>&lt;破断した幹線への対応&gt;</p> <p>(比恵1号幹線系統)            9日20:00 陥没箇所への流入量削減のため、陥没箇所上流部にポンプを設置し、迂回排水を実施。</p> <p>(比恵4号幹線)            8日17:00 陥没箇所への流入量削減のため、陥没箇所上流部にポンプを設置し、迂回排水を実施。  <u>13日17:20 陥没箇所における比恵4号幹線の流下機能が確保されたことから、迂回排水を解除。</u></p> <p>&lt;陥没箇所における衛生面への対応&gt;            8日17:20 衛生面確保のため、滞留水に塩素系消毒剤を投入するとともに上流側マンホールへも同様の対応を実施。今後も継続して実施予定。</p>

2 避難情報等の状況

<p>(1) 避難情報</p> <p>11月8日 09:45 避難勧告第1報 (博多区博多駅前2丁目, 3丁目の一部, 7棟)            11月8日 11:15 避難勧告第2報 (博多区博多駅前2丁目, 3丁目の一部, 3棟追加, 計10棟)            11月8日 18:20 避難勧告第3報 (一部解除, 6棟解除, 4棟継続)            11月9日 12:10 避難勧告第4報 (一部解除, 1棟解除, 3棟継続)</p> <p>(2) 避難勧告の解除            対象建物の安全確認並びに交通規制の解除とともに、避難勧告の解除を行う (14日予定)</p>
--

3 問い合わせ先

- (1) 陥没事故に関する事 交通局 建設課 (電話)732-4149
- (2) 下水道に関する事 道路下水道局 下水道事業調整課 (電話)711-4427
- (3) 避難情報等に関する事 市民局 防災・危機管理課 (電話)711-4963